



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการจ่ายเงิน	
					อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่สามารถ	๖ เดือน	รอบปี
					ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้		
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		
๓	โครงการความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			✓		
๖	โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		
	รวม	๓๘๐,๐๐๐	-	๓๘๐,๐๐๐			๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-		✓		✓	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลน้ำเกลี้ยงตำบลยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-		✓		✓	
๓	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		✓		✓	
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเกลี้ยง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓		
๖	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		
๗	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลน้ำเกลี้ยง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		
	รวม	๗,๕๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐		๓	๕	๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการจ่ายเงิน	
					อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่สามารถ	๖ เดือน	รอบปี
					ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		✓		✓	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		
๔	โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำเกลี้ยง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐			✓		
	รวม	๑๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	๓	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๑ (เส้นที่นางสมคิด-นายทองดี พันธุ์พิมพ์)	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง/หินคลุก (เส้นทุ่งใหญ่)บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๑)	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๓,๐๐๐		✓		✓	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ที่นายไสว คำแพง-ที่นายทองคำ บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๑)	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐			✓		
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน บ้านลุมภู หมู่ที่ ๒)	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต (ที่นายทวี เดิบโต-สามแยกตอนปู่ตา บ้านลุมภู หมู่ที่ ๒)	๒๕๘,๐๐๐	-	๒๕๘,๐๐๐			✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นพร้อมลงลูกรัง (หนองน้อย-หนองหัวแสด) บ้านภูคำ หมู่ที่ ๓	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐		✓		✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่พร้อมลงลูกรัง (ที่นายสว่าง มุระตา-นางมณีรัตน์ พันธงาม) บ้านภูคำ หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐			✓		
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านภูคำ หมู่ที่ ๓ (เส้นสามแยกกลางหมู่บ้าน-ที่พักสงฆ์)	๑๑๓,๐๐๐	-	๑๑๓,๐๐๐			✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย(บาทคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการจ่ายเงิน		
				อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่สามารถ	๖ เดือน	รอบปี	
				ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านภูคำ-สามแยกถนนสายบ้านน้ำเกลือ-ลุมภู บ้านภูคำ	๑๑๓,๐๐๐	-	๑๑๓,๐๐๐			✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่นายสุด บุรกรณ์-ที่นายเจ็ก ศิริจันดา) บ้านหนองบาง หมู่ที่ ๔	๗๔,๐๐๐	-	๗๔,๐๐๐			✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาง หมู่ที่ ๔	๕๒๓,๐๐๐	-	๕๒๓,๐๐๐			✓		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวาริรัตน์ หมู่ที่ ๕	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐			✓		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกหลังโรงเรียนบ้านน้ำเกลือวิทยา-เขตตำบลละเอน)บ้านวาริรัตน์หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐			✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (ที่นายสุวรรณ แสงสุข-สวนยางนางไพรวลัย รัชชัย) บ้านวาริรัตน์ หมู่ที่ 5	๒๗๗,๐๐๐	-	๒๗๗,๐๐๐			✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่พร้อมลูกรัง (เส้นหนองน้ำบ้านน้ำเกลือ หมู่ ๖	๓๙๒,๐๐๐	-	๓๙๒,๐๐๐			✓		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลูกรัง (ที่นายไมล์ บุตรดาช-นางบุญโฮม มั่นยืน) บ้านน้ำเกลือ หมู่ที่ 6	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านหนองนาเวียง หมู่ที่ ๗	๑๙๒,๐๐๐	-	๑๙๒,๐๐๐			✓		
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองนาเวียง หมู่ที่ ๗ (เส้นหนองเหี้ย-บ้านจิว)	๓๑๐,๐๐๐	-	๓๑๐,๐๐๐			✓		
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านชมพูทอง หมู่ที่ ๘ (เส้นที่นายปี บุตรดาช-นางคำสวย บุตรดาช)	๕๐๓,๐๐๐	-	๕๐๓,๐๐๐			✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลูกรัง (ทางหลวงชนบท ศก๔๐๓๖-	๑๓๖,๐๐๐	-	๑๓๖,๐๐๐			✓		
	ที่นางกัลยา สิงห์สวัสดิ์-นายสุพิช สุพล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9								
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นพร้อมลูกรัง (ร่องน้ำท่วม-ทางหลวง ๓๐๑๒ บ้านจิว) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๙	๔๘๔,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐			✓		✓	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐ (เส้นโนนโฮ-นายโต บุตรดาช)	๔๐๓,๐๐๐	-	๔๐๓,๐๐๐			✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่นายทองลา พันธรัมย์-ที่นายสำราญ พงษ์คำ) บ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่๑๐	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐			✓		
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต (บ้านนายสมบุรณ์ รัตน์พันธ์ นายบุญ คำแพง) บ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐	๔๙,๐๐๐	-	๔๙,๐๐๐			✓		
	รวม	๕,๕๙๑,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๔,๗๑๑,๐๐๐		๓	๒๑	๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการจ่ายเงิน	
					อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่สามารถ	๖ เดือน	รอบปี
					ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำเกลี้ยง	๑๘๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐		✓		✓	
๓	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		
๔	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		
	รวม	๓๐๐,๐๐๐		๒๓๔,๐๐๐		๑	๕	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		
	รวม	๓๕๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐			๑		
	รวมทั้งสิ้น	๑๓๗,๙๑๑,๐๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐	๖,๐๘๑,๐๐๐		๘	๕๐	๘	

การที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐