



รายงานการติดตามผล  
ตามแผนงาน/โครงการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  
อำเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จำเอก 

( วิชชา ฉัตรวิโรจน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีภาพรวมของการประเมินผลตามไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามผลการดำเนินงาน ดังกล่าว จะมีประโยชน์เพื่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
-บทนำ	๑
-ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
-วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
-วิธีการติดตามและประเมินผล	๒
-ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓
-สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๖
-รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐
-สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๒๐
-รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑)	๒๑
-สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑)	๒๕

## บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ บังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่อง จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและ ประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการ ทำงานของปีที่ผ่านมา มาได้ด้วย

### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล บ้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายหลักของโครงการที่กำหนดไว้

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น ใน ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาที่ กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ หรือ ภายหลังจากการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนงาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

### วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

### การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

“ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร”

## ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

#### ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มี ๖ ด้าน

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

#### ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

- ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ๒) การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๕) ด้านความมั่นคง
- ๖) การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
- ๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ๘) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ๑๐) การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

#### แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผน การพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) ในองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่

๑. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)
๒. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
๓. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)
๔. ปัจจัยสนับสนุน การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)

### ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

- ๑) การส่งเสริมเกษตรปลอดถภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
- ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
- ๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๕) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

-วิสัยทัศน์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดถภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นพร้อมกับการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

### -เป้าประสงค์รวมการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

- ๑) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
- ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ำลดลงและดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน

### -ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การส่งเสริมเกษตรปลอดถภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรคมูลค่าเพิ่ม
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

### วิสัยทัศน์พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

-วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”



### -พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะและโทรศัพท์
๒. จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษาการสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดรักษาโรค
๓. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
๔. ส่งเสริมการปลูกป่า เสริมสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
๕. จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

### -ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๔. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

### -ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

- วิสัยทัศน์ “เกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โปร่งใสการพัฒนา ร่วมต้านยาเสพติด”

#### - ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### - เป้าประสงค์

๑. ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้พอเพียง
๒. ดำเนินการพัฒนาทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๓. สร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี
๔. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๖. ดำเนินการให้ประชาชนมีระบบสาธารณสุขอุปโภค-สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
๗. ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
๘. ดำเนินการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙. พัฒนาระบบการให้บริการเป็นที่พอใจของประชาชนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

**-จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
๒. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๖. การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการปกครองการร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีอันดีงามท้องถิ่น
๘. พัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก อบต. ได้

**สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดการประชุมต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแบบยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑-๖ เฉพาะของปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๒	๑๕.๓๘
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๙๗	๓๙	๔๐.๒๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒๙	๙๒	๒๗.๙๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๕๗	๑๐	๑๗.๕๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	-	๐.๐๐
รวม	๕๑๓	๑๔๓	๒๗.๘๗

๒. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะโครงการที่ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑- เฉพาะของปี ๒๕๖๖	จำนวนโครงการ ตามแผน ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๒	๑๖.๖๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๙๒	๔๖	๕๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘๓	๒๘	๙.๘๙
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหาร	๕๕	๑๑	๒๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕	-	๐.๐๐
รวม	๔๕๗	๘๗	๑๙.๐๓

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ เฉพาะ  
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วน  
ใหญ่

๒. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีกิจกรรม/โครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่าย  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องที่มีอยู่

#### ข้อเสนอแนะ

๑. ในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ แต่ละปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ  
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของกิจกรรม/โครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด

๒. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการต่างๆ ที่  
เกี่ยวข้องควรที่จะมีการวิเคราะห์รายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางการติดตามผลตามแผนงาน/โครงการ ตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานการเกษตร (มีทั้งหมด ๒ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักงานปลัด
	๒	-โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล	เม.ย. - ก.ค.๖๕	๑๕ ก.พ.๖๕	๕๐,๐๐๐.-	๔๕,๐๐๐.-	กองสวัสดิการฯ

รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางการติดตามผลตามแผนงาน/โครงการ ตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา (มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กประจำตำบล	ม.ค. ๖๕	-	๑๕๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษาฯ
	๒	-โครงการพัฒนาทักษะและกิจกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	มิ.ย.- ก.ค.๖๕	๒๗ ก.ย.๖๕	๑๐,๐๐๐.-	๑๒,๔๗๐.-	กองการศึกษาฯ
	๓	-ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๗ ก.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐.-	๕,๘๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๔	-ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐ ก.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๕	-ค่าเครื่องแบบนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๕	๓๐,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๖	-โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตุนิซ้า	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	๑๕,๐๐๐.-	-	กองการศึกษาฯ
	๗	-โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน	ก.ค.- ส.ค.๖๔	-	๑๐๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษาฯ
	๘	-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	ส.ค. - ก.ย. ๖๕	ต.ค.๖๔ -ก.ย.๖๕	๕๑๔,๕๐๐.-	๑๐๓,๗๖๑.-	กองการศึกษาฯ
	๙	-ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๙ มิ.ย.๖๕	๑๗๐,๐๐๐.-	๑๓๖,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๑๐	-ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ ศูนย์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ -ก.ย.๖๕	๒๑๐,๐๐๐.-	๑๐๖,๗๖๔.-	กองการศึกษาฯ
	๑๑	-ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ -ก.ย.๖๕	๒,๑๐๐,๐๐๐.-	๓๗๖,๐๘๕.๑๖.-	กองการศึกษาฯ
	๑๒	-อุดหนุนอาหารกลางวันของเด็กอนุบาล และ ป.๑-ป.๖	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ -ก.ย.๖๕	๓,๕๗๐,๐๐๐.-	๑,๕๕๙,๐๗๔.-	กองการศึกษาฯ
	๑๓	-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓	พ.ค.- ก.ย. ๖๕	-	๔๓,๐๐๐.-	-	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (มีทั้งหมด ๒ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการส่งเสริมความรู้กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	มี.ค. - ก.ค.๖๕	๑๔ ก.พ.๖๕	๕๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	กองสวัสดิการฯ
	๒	-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและด้อยโอกาส	ม.ค. - มี.ค.๖๕	๒๖ ก.ค.๖๕	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๗๐๐.-	กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานงบกลาง (มีทั้งหมด ๓ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๕๘,๐๐๐.-	๑๙๙,๐๐๐.-	กองสวัสดิการฯ
	๒	-โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๕,๒๕๖,๗๕๐.-	๑๖,๓๓๖,๕๐๐.-	กองสวัสดิการฯ
	๓	-โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	-	๔,๘๐๐,๐๐๐.-	๔,๑๑๒,๒๐๐.-	กองสวัสดิการฯ



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(มีทั้งหมด ๖ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัว	เม.ย. - ส.ค.๖๕	๑๕ ส.ค.๖๕	๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๒๐๐.-	กองสวัสดิการฯ
	๒	-โครงการอุดหนุนการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยและ ราษฎรที่เดือดร้อน	พ.ค. - ส.ค.๖๕	๑๕ ก.พ.๖๕	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด
	๓	-โครงการรณรงค์และกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ก.พ. - มิ.ย.๖๕	-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด
	๔	-โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด
	๕	-โครงการอุดหนุนโครงการประชารัฐร่วมใจรวมพลังสังคมพลัง ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อำเภอหล่มสัก)	ก.ค.- ก.ย.๖๕	๑๕ ก.พ. ๖๕	๔๕,๐๐๐.-	๔๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด
	๖	-โครงการอุดหนุนการบำบัดฟื้นฟู และฝึกอาชีพผู้ติด/ผู้เสพยา เสพติด	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๕ เม.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (มีทั้งหมด ๕ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๔ พ.ค.๖๕	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๑๕๐.-	สำนักปลัด
	๒	-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เม.ย. - ก.ค.๖๕	-	๔๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด
	๓	-โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของอบต.	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	๓๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด
	๔	-โครงการป้องกันไฟฟ้าในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน เขตพื้นที่ตำบลปากช่อง	พ.ค. - ก.ค.๖๕	๘ ก.ย.๖๕	๓๐,๐๐๐.-	๒๗,๘๐๐.-	สำนักปลัด
	๕	-โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. ปากช่อง	ก.พ. - เม.ย ๖๕	๕ ธ.ค.๖๕	๓๐,๐๐๐.-	๓๗,๘๐๐.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข (มีทั้งหมด ๔ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๔๐,๐๐๐.-	๓๑,๖๕๐.-	สำนักปลัด
	๒	-โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๗๐,๒๕๐.-	สำนักปลัด
	๓	-โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๘ มี.ค.๖๕ -	๓๐,๐๐๐.-	๑๓๘,๖๐๐.-	สำนักปลัด
	๔	-โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ม.ค.- ก.ย.๖๕	๖ ก.ย.๖๕	๙๐,๐๐๐.-	๘๐,๑๙๘.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(มีทั้งหมด ๖ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล	พ.ย.- ธ.ค.๖๔	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษาฯ
	๒	-โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอหล่มสัก กีฬาท้องถิ่นจังหวัด เพชรบูรณ์	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	๑๐๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษาฯ
	๓	โครงการจัดกิจกรรมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๒ ก.ค.๖๕	๕๐๐,๐๐๐.-	๑๗,๑๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๔	-โครงการอุดหนุนกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	ธ.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕	๑๕ ก.พ.๖๕	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๕	-โครงการจัดกิจกรรมราชพิธีราชพิธีและวันสำคัญต่างๆ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๓๐ธ.ค.๖๕	๓๐,๐๐๐.-	๑๖,๐๐๐.-	สำนักปลัด
	๖	-โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอหล่มสัก	ม.ค. - ก.พ. ๖๕	๑๕ ก.พ.๖๕	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางการติดตามผลตามแผนงาน/โครงการ ตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนงานการศึกษา (มีทั้งหมด ๒ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว	มี.ค. - พ.ค. ๖๕	.๒๑ ก.ค.๖๕	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๔๐,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ
	๒	-โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศพด.บ้านน้ำดุก หน้าศูนย์	พ.ย. ๖๔ - มี.ค.๖๕	๑๔ ต.ค.๖๕	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มีทั้งหมด ๓๒ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้าน นาย ฉลวย บุญอ่อน)	พ.ค. - ก.ค.๖๕	๗ มิ.ย. ๖๕	๗๑,๒๐๐.-	๗๑,๒๐๐.-	กองช่าง
	๒	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ (สายทางข้างบ้าน นาย ประจักษ์ คำมา)	มี.ค. - พ.ค. ๖๕	๗ มิ.ย. ๖๕	๑๕๔,๔๐๐.-	๑๕๔,๐๐๐.-	กองช่าง
	๓	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านแม่ประ มิตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕	๗ มิ.ย.๖๕	๘๖,๑๐๐.-	๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง
	๔	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔(สายข้างที่นายมัตมิน)	มิ.ย. - ส.ค. ๖๕	๑๕ มิ.ย.๖๕	๒๔๐,๑๐๐.-	๒๔๐,๐๐๐.-	กองช่าง
	๕	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายหลังโรงเรียนวัด ศรีจันดาธรรม)	พ.ค. - ก.ค. ๖๕	๑๕ มิ.ย.๖๕	๖๑,๓๐๐.-	๖๑,๐๐๐.-	กองช่าง

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๖	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (:ซอยตรงข้ามวัดศรี แสนคำ)	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๒๔ พ.ค.๖๕ .	๗๔,๕๐๐.-	๗๔,๐๐๐.-	กองช่าง
	๗	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างบ้านพ่อ ประยูร)	มี.ค. - พ.ค. ๖๕	๒๔ พ.ค.๖๕	๑๕๖,๔๐๐.-	๑๓๕,๐๐๐.-	กองช่าง
	๘	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างบ้านนาย สังวาลย์)	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๒๔ พ.ค.๖๕	๔๙,๘๐๐.-	๔๙,๐๐๐.-	กองช่าง
	๙	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายบ้านผู้ใหญ่)	มี.ค.- พ.ค. ๖๕	๒๗ ก.ค.๖๕	๑๗๔,๑๐๐.-	๑๗๔,๐๐๐.-	กองช่าง
	๑๐	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวันนม)	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๒๗ ก.ค.๖๕	๑๗๖,๕๐๐.-	๑๗๖,๐๐๐.-	กองช่าง
	๑๑	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายตรงข้ามโรงเรียน ผาแดง)	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๑๕ มิ.ย.๖๕	๑๘๒,๗๐๐.-	๑๘๒,๐๐๐.-	กองช่าง
	๑๒	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายวัดน้ำคำเหนือ)	มี.ค. - พ.ค. ๖๕	๒๙ มิ.ย.๖๕	๑๖๕,๙๐๐.-	๑๖๕,๙๐๐.-	กองช่าง
	๑๓	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านางบุญเทิม)	มี.ค.- พ.ค. ๖๕	๒๐ ก.ค.๖๕	๑๑๙,๕๐๐.-	๑๑๙,๕๐๐.-	กองช่าง
	๑๔	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายขจร)	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๒๑ ก.ค.๖๕	๘๒,๘๐๐.-	๘๒,๘๐๐.-	กองช่าง
	๑๕	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสุขสันต์ หามา)	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๒ ก.ย.๖๕	๑๖๕,๙๐๐.-	๑๖๕,๙๐๐.-	กองช่าง
	๑๖	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ๑๐)	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๒๐ก.ค.๖๕	๓๑๑,๒๐๐.-	๓๑๑,๐๐๐.-	กองช่าง
	๑๗	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายซำพ)	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๒ ส.ค.๖๕	๙๑,๑๐๐.-	๙๑,๑๐๐.-	กองช่าง
	๑๘	-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนายถนอม)	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๒ ส.ค.๖๕	๖๑,๐๐๐.-	๖๑,๐๐๐.-	กองช่าง
	๑๙	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนาย นอม)	มี.ค. - พ. ค. ๖๕	๒ ส.ค.๖๕	๑๙๑,๙๐๐.-	๑๙๑,๙๐๐.-	กองช่าง
	๒๐	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ (เลียบบคลองห้วยชัน)	ก. พ. - เม.ย. ๖๕	๒๔ มิ.ย.๖๕	๓๖๖,๘๐๐.-	๓๖๖,๐๐๐.-	กองช่าง
	๒๑	-โครงการติดตั้งเสียงไรร้อย	ม.ค. - เม.ย. ๖๕	๔ เม.ย.๖๕	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๕๐๐.-	กองช่าง
	๒๒	-โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๒๔ พ.ค.๖๕	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-	กองช่าง

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๒๓	-โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑	ธ.ค.๖๔ - ก.พ. ๖๕	๒๓ มี.ย.๖๕	๒๗๙,๗๐๐.-	๒๗๙,๗๐๐.-	กองช่าง
	๒๔	-โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๑ มี.ค.๖๕	๒๘๒,๓๐๐.-	๒๘๒,๓๐๐.-	กองช่าง
	๒๕	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างโรงเรียนน้ำ ตุ๊กเหนือ)	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๑๐๓,๓๐๐.-	๑๐๓,๓๐๐.-	กองช่าง
	๒๖	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ (สายไปห้วยผักหวาน)	ม.ค. - มี.ค.๖๕	๒๘ มี.ค.๖๕	๒๖๘,๖๐๐.-	๒๖๘,๖๐๐.-	กองช่าง
	๒๗	-โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๑ (ซอยทางไปสะพาน)	ธ.ค ๖๔ - ก.พ.๖๕	๒๘ มี.ค.๖๕	๘๒,๘๐๐.-	๗๘,๒๐๐.-	กองช่าง
	๒๘	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๓	ก.พ. - เม.ย. ๖๕	๒๔ มี.ย.๖๕	๓๕๘,๑๐๐.-	๓๕๘,๑๐๐.-	กองช่าง
	๒๙	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๒๙ มี.ย.๖๕	๓๕๘,๑๐๐.-	๓๕๘,๑๐๐.-	กองช่าง
	๓๐	-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๕ ก.ย.๖๕	๓๕๘,๘๐๐.-	๓๕๘,๐๐๐.-	กองช่าง
	๓๑	-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘	ธ.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๕	๑๑ ต.ค.๖๕	๓๕๘,๑๐๐.-	๓๕๗,๗๐๐.-	กองช่าง
	๓๒	-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่๑	ธ.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๕	๕ ก.ค.๖๕	๑๕๐,๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.-	กองช่าง

รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางการติดตามผลตามแผนงาน/โครงการ ตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป (มีทั้งหมด ๗ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๑	<b>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
		-จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	ธ.ค.๖๔ - ม.ค. ๖๕	๕ พ.ค.๖๕	๗,๕๐๐.-	๗,๕๐๐.-	กองการศึกษาฯ
		-จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน	ธ.ค.๖๔ - ม.ค. ๖๕	๖ พ.ค.๖๕	๑๗,๔๐๐.-	๑๗,๔๐๐.-	กองการศึกษาฯ
		-จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน	ธ.ค.๖๔ - ก.พ. ๖๕	๙ พ.ค.๖๕	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐.-	กองช่าง
	๒	-จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	ธ.ค.๖๔ - ก.พ. ๖๕	๙ พ.ค.๖๕	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	กองช่าง
		<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>					
		-จัดซื้อเครื่องเป่าลมขนาดกำลัง๘๐๐วัตต์	ม.ค.- พ.ค. ๖๕	๙ พ.ค.๖๕	๒,๗๖๐.-	๒,๗๖๐.-	กองช่าง
		-จัดซื้อชุดเครื่องมือช่างพร้อมกระเป่าอุปกรณ์	ม.ค.- พ.ค. ๖๕	๙ พ.ค.๖๕	๓,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	กองช่าง
		-จัดซื้อประแจบล็อก ชุด ๔๖ ชิ้น จำนวน ๑ กล่อง	ม.ค.- พ.ค. ๖๕	๙ พ.ค.๖๕	๒,๖๘๐.-	๒,๖๘๐.-	กองช่าง
	๓	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
		-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด	ต.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕	๓๑ ม.ค.๖๕	๘,๙๐๐.-	๘,๙๐๐.-	สำนักปลัด
		-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ all in one จำนวน ๓ ชุด	ต.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕	๓๑ ม.ค.๖๕	๕๑,๐๐๐.-	๕๑,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ
		-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก จำนวน ๓ ชุด	ต.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕	๓๑ ม.ค.๖๕	๑๒,๙๐๐.-	๑๒,๙๐๐.-	กองการศึกษาฯ
		-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA	ต.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕	๓๑ ม.ค.๖๕	๗,๕๐๐.-	๓,๒๐๐.-	กองการศึกษาฯ
		-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ all in one จำนวน ๑ ชุด	ต.ค.๖๔ -มี.ค.๖๔	๓๑ ม.ค.๖๕	๑๗,๐๐๐.-	๑๗,๐๐๐.-	กองสวัสดิการฯ
		-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ all in one จำนวน ๑ ชุด	ต.ค.๖๔ -มี.ค.๖๔	๓๑ ม.ค.๖๕	๑๗,๐๐๐.-	๑๗,๐๐๐.-	กองช่าง
-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA		ต.ค.๖๔ -มี.ค.๖๔	๓๑ ม.ค.๖๕	๒,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	กองช่าง	
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	ต.ค.๖๔ -มี.ค.๖๔	๓๑ ม.ค.๖๕	๔,๓๐๐.-	๔,๓๐๐.-	กองช่าง		

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ที่ ๑-๔	๔	-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๕	๓๐,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	กองคลัง
	๕	-โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	ม.ค. - เม.ย.๖๕	-	๑๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด
	๖	-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ม.ค. - เม.ย.๖๕	๑๕ ก.พ.๖๕	๑๕,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด
	๗	-โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ส.ค.๖๕	๙๑๒,๐๐๐.-	๘๘๖,๙๐๐.-	สำนักปลัด

๑. -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (มีทั้งหมด ๓ โครงการ)

ไตรมาส	ที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๑	-โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๒๐,๐๐๐.-	๕๐๐.-	สำนักปลัด
	๒	-โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	ต.ค.๖๔ - เม.ย.๖๕	๔ ต.ค.๖๔	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด
	๓	-โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตามแผนงาน/โครงการตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.), ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในช่วงไตรมาสที่ ๑-๔	งบประมาณตามแผนดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการไตรมาสที่ ๑-๔	ร้อยละของการทำงาน
๑.	แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑	๗๐,๐๐๐.-	๔๕,๐๐๐.-	๕๐
๒.	แผนงานพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๙	๒๙	๒๙,๑๔๑,๒๕๐.-	๒๓,๗๖๖,๑๐๒.๑๖.-	๗๔.๓๕
๓.	แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๓๔	๖,๖๗๓,๑๐๐.-	๖,๖๔๐,๘๐๐.-	๑๐๐
๔.	แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร	๑๐	๘	๑,๓๐๓,๐๔๐.-	๑,๒๑๔,๑๔๐.-	๘๐
๕.	แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
รวม		๘๕ โครงการ	๗๒ โครงการ	๓๗,๑๘๗,๓๙๐.-	๓๑,๖๖๖,๐๔๒.๑๖.-	๘๔.๗๐



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการติดตามผลตามแผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางการติดตามผลตามแผนงาน/โครงการ ตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.),ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีทั้งหมด ๕๘ โครงการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่ผลิตขอ
๑	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ (สายเรียบคลองห้วยชั้น)	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓๒,๔๐๐.-	-	กองช่าง
๒	-โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคสล.หมู่ที่ ๓ (เหมืองหัวนาข้างที่นางชัชวาล แสนอ่อน)	มี.ค.-พ.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๒,๔๐๐.-	-	กองช่าง
๓	-โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคสล.หมู่ที่ ๓ (เหมืองหัวนาข้างที่นางรัตนา สารโคตร)	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๒๖ ส.ค.๖๕	๕๓,๔๐๐.-	๕๓,๔๐๐.-	กองช่าง
๔	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๓ (สายข้างบ้านนายจำปา สาริน)	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๙,๗๐๐.-	-	กองช่าง
๕	-โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.หมู่ที่ ๔	มี.ค.-พ.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๔,๘๐๐.-	-	กองช่าง
๖	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายโสภ)	พ.ค.-ก.ค.๖๕	๑๗ พ.ย.๖๕	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๗	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (สายเหนือวัดน้ำคำเหนือ)	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	๑๗ พ.ย.๖๕	๖๘,๐๐๐.-	๖๘,๐๐๐.-	กองช่าง
๘	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (สายตรงข้ามร.ร.ผาแดง)	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๑,๙๐๐.-	-	กองช่าง
๙	-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๕	พ.ค.-ก.ค.๖๕	๒๘ ก.ย.๖๕	๓๕,๗๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	กองช่าง
๑๐	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายหน้าสำนักสงฆ์ป่าเลาคำ)	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๙๙,๘๐๐.-	-	กองช่าง
๑๑	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๒๔ ส.ค.๖๕	๖๘,๘๐๐.-	๖๘,๘๐๐.-	กองช่าง
๑๒	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖สายหมู่ที่ ๖เชื่อมหมู่ที่ ๗	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๓๑ ส.ค.๖๕	๒๓๖,๘๐๐.-	๒๓๖,๘๐๐.-	กองช่าง
๑๓	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ คุ่ม ๔	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๑๐ พ.ย.๖๕	๔๙๐,๐๐๐.-	๔๙๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๑๔	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ คุ่ม ๑๐	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๓๑ ส.ค.๖๕	๑๗๐,๒๐๐.-	๑๗๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๑๕	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	พ.ค.-ก.ค.๖๕	๒๑ มิ.ย.๖๕	๔๘๖,๔๐๐.-	๔๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการที่กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่ผิดชอบ
๑๖	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ สายไปฟาร์มหมู	พ.ค.-ก.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๕,๗๐๐.-	-	กองช่าง
๑๗	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๒,๐๐๐.-	-	กองช่าง
๑๘	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ เหมืองหนองนาเชือก	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๖,๕๐๐.-	-	กองช่าง
๑๙	-โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๑เหมืองหนองนาเชือก	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๓,๗๐๐.-	-	กองช่าง
๒๐	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายข้าง.ร.หน้าศูนย์	พ.ค.-ก.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๖๓,๘๐๐.-	-	กองช่าง
๒๑	-โครงการก่อสร้างรางน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๒ (เหมืองกอไร่)	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๒๖ ก.ค.๖๕	๓๒๙,๗๐๐.-	๓๒๙,๗๐๐.-	กองช่าง
๒๒	-โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่๑๒ ข้ามคลองน้ำตุก	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๔๐๐.-	-	กองช่าง
๒๓	-โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๑๔ หลังบ้านนางพู ศรีบุญมี	มี.ค.-พ.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๔๑,๑๐๐.-	-	กองช่าง
๒๔	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑๔ สายริยบคลองห้วยชัน	พ.ค.-ก.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕๕,๔๐๐.-	-	กองช่าง
๒๕	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕	มี.ค.-พ.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖๔,๑๐๐.-	-	กองช่าง
๒๖	-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ (ข้างวัดป่าไร่)	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๗๓๐.-	-	กองช่าง
๒๗	-โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๑๖	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๕	๔๙๑,๑๐๐.-	๓๖๖,๐๐๐.-	กองช่าง
๒๘	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ สายข้างบ้านนายจันทร์	พ.ค.-ก.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๖,๒๐๐.-	-	กองช่าง
๒๙	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ข้างบ้านผ.ญ.อดิศักดิ์	ก.ค.-ก.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒๙,๘๐๐.-	-	กองช่าง
๓๐	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๗ สายหมู๑๗ เชื่อมหมู่ ๑	ก.ค.-ก.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๕,๗๐๐.-	-	กองช่าง
๓๑	-โครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ ๖	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๒๔ ส.ค.๖๕	๒๐๐,๐๐๐.-	๒๐๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๓๒	-โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยหว้า	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๑,๙๐๐.-	-	กองช่าง
๓๓	-โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙	มี.ค.-พ.ค.๖๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๐,๑๐๐.-	-	กองช่าง
๓๔	-โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๑ มิ.ย ๖๕	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๑๑ ต.ค.๖๕	๓๐๒,๘๐๐.-	๓๐๒,๘๐๐.-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการที่ กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่ผิดชอบ
๓๖	-โครงการซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ ๒ สายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ ๑๒	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๔ ก.ค.๖๕	๑๕๗,๕๐๐.-	๑๕๗,๐๐๐.-	กองช่าง
๓๗	-โครงการซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ ๒ สายโคกแก้ว	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๔ ก.ค.๖๕	๗๐,๘๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๓๘	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๒๒ ส.ค.๖๕	๔๙๐,๙๐๐.-	๔๙๐,๙๐๐.-	กองช่าง
๓๙	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๖ สายทางเข้า หมู่บ้าน	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๑๐ ต.ค.๖๕	๖๔,๑๐๐.-	๖๔,๐๐๐.-	กองช่าง
๔๐	-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัล ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	๑ ก.ย.๖๕	๓๕๗,๗๐๐.-	๓๕๗,๗๐๐.-	กองช่าง
๔๑	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	๒๒ ส.ค.๖๕	๓๑๗,๓๐๐.-	๓๑๗,๓๐๐.-	กองช่าง
๔๒	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๓๑ ส.ค.๖๕	๔๙๐,๙๐๐.-	๔๙๐,๙๐๐.-	กองช่าง
๔๓	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓	พ.ค.-ก.ค.๖๕	๑๑ ต.ค.๖๕	๒๗๗,๔๐๐.-	๒๗๗,๔๐๐.-	กองช่าง
๔๔	-โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๔ สายหน้าบ้านนางบัน	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๒๗ พ.ค.๖๕	๑๓,๙๐๐.-	๑๓,๐๐๐.-	กองช่าง
๔๕	-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๕	ก.ค.-ก.ย.๖๕	๑๑ ต.ค.๖๕	๒๑๑,๐๐๐.-	๒๑๑,๐๐๐.-	กองช่าง
๔๖	-โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านครูเมียง	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	๕ ก.ค.๖๕	๑๕๗,๕๐๐.-	๑๕๗,๐๐๐.-	กองช่าง
๔๗	-โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๖ ก.ย. ๖๕	๒๐๐,๐๐๐.-	๒๐๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๔๘	-โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกลทา	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๑๑ ก.ย.๖๕	๘๕,๐๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	กองช่าง
๔๙	-โครงการขุดลอกเหมืองห้วยนา หมู่ที่ ๓	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๕	๑๒๙,๙๐๐.-	๑๒๙,๐๐๐.-	กองช่าง
๕๐	-โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๕	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๕ พ.ค.๖๕	๓๗๓,๐๐๐.-	๓๗๓,๐๐๐.-	กองช่าง
๕๑	-โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ พร้อมวางป่าบริเวณสระ น้ำ หมู่ที่ ๙	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๑๖ มิ.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๕๒	-โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านซุ่มพู่หมู่ที่ ๙	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๓๑ มี.ค.๖๕	๑๐,๘๐๐.-	๑๐,๘๐๐.-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการที่ กำหนด	ระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ ที่กำหนดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน ที่ผลิตขอบ
๕๓	-โครงการขุดลอกเหมืองกกโอ หมู่ที่ ๑๒	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๕ เม.ย.๖๕	๖,๗๖๐.-	๖,๗๖๐.-	กองช่าง
๕๔	-โครงการขุดลอกคลองน้ำดุก หมู่ที่ ๑๕ ,๑๔ และ หมู่ที่ ๑๒ ( หลังฝายแสนตอ)	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๒๗๑,๓๐๐.-	๒๗๑,๓๐๐.-	กองช่าง
๕๕	-โครงการขุดลอกคลองแสนคำ หมู่ที่ ๑๐	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๑๔๐,๗๐๐.-	๑๒๑,๐๐๐.-	กองช่าง
๕๖	-โครงการขุดลอกคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๑๔๐,๖๐๐.-	๑๔๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๕๗	-โครงการขุดลอกเหมืองมะกล้วย หมู่ที่ ๑	มี.ค.-พ.ค.๖๕	๑ มิ.ย.๖๕	๑๐๑,๑๐๐.-	๑๐๑,๑๐๐.-	กองช่าง
๕๘	-โครงการขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๗	เม.ย.-มิ.ย.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๕	๒๐๗,๑๐๐.-	๑๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตามแผนงาน/โครงการตามไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.),ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในช่วงไตรมาสที่ ๑-๔	งบประมาณตามแผนดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการไตรมาสที่ ๑-๔	ร้อยละของการดำเนินงาน
๑.	แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
๒.	แผนงานพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-
๓.	แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๘	๓๗	๑๒,๕๐๙,๔๙๐.-	๗,๖๔๖,๓๖๐.-	๖๓.๗๙
๔.	แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร	-	-	-	-	-
๕.	แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
รวม		๕๘ โครงการ	๓๗ โครงการ	๑๒,๕๐๙,๔๙๐.-	๗,๖๔๖,๓๖๐.-	๖๓.๗๙

